



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานนโยบายและแผน สำนักปลัด โทร. ๐๗๓ ๓๓๐๖๔๘

ที่ ปน ๗๗๖๐๑/ ๕๕๕ วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลพิเทิน ผ่านหัวหน้าสำนักปลัด ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพิเทิน

## ๑. เรื่องเดิม

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทินได้ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๕ นั้น

## ๒. ข้อเท็จจริง

ในการนี้ งานนโยบายและแผน ขอรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังนี้

๑. การดำเนินงานของปีงบประมาณ ๒๕๖๖ มีความก้าวหน้าตามแผนการดำเนินงาน ๖๔ โครงการ โครงการที่ดำเนินงานเสร็จสิ้น ๖๔ โครงการ เป็นเงิน ๒๖,๒๐๕,๒๗๕.๐๐ บาท

๒. รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงานเบิกจ่ายวงเงินตามสัญญา จำนวน ๖๕ โครงการ เป็นเงิน ๒๕,๔๑๒,๓๙๑.๐๐ บาท คงเหลือ ๑๓๙,๐๕๔ บาท

๓. การดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับการอุดหนุนเฉพาะกิจ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ โครงการ งบประมาณที่ได้รับ เป็นเงิน ๙,๙๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท ดำเนินการเสร็จแล้ว เป็นเงิน ๗,๐๑๓,๗๐๐.๐๐ บาท (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้)

## ๓. กฎหมาย/ระเบียบ

๑. ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๕๓

๒. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑

## ๔. ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และโปรดลงนามในประกาศที่แนบมาพร้อมนี้

(ลงชื่อ).....

(นางรานี เจะหาด)

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพิเทิน

( ) เห็นควรพิจารณาตามที่เสนอ

( ) เห็นควรชะลอไว้ก่อน เนื่องจาก.....

(ลงชื่อ).....

(นายวศิน คัมภีร์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพิเทิน

(ลงชื่อ).....

(นางสาวอริศรา เซ็นและ)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ความเห็นของนายกองค้การบริหารส่วนตำบลพิเทิน

(  ) เห็นชอบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

( ) ไม่เห็นชอบ เนื่องจาก.....

(ลงชื่อ).....

(นายชาฮาร์ดีง นิเราะ)

นายกองค้การบริหารส่วนตำบลพิเทิน



# รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

งานนโยบายและแผน

องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน

อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี

## คำนำ

ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๕๓ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมทั้งมีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๓๐ “(๕) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี”

ดังนั้น เพื่อการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทิน จึงขอรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เพื่อให้ประชาชนได้ ทราบแนวโน้มของการดำเนินงานแรกของปีงบประมาณ ๒๕๖๖ และมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบลพิเทิน

องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทิน

## สารบัญ

เรื่อง	หน้า
ส่วนที่ ๑ บทนำ	
๑.๑ บทนำ	๑
ส่วนที่ ๒ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖	
- การติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖	๕ - ๑๕
ภาคผนวก	
- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖	

## ส่วนที่ ๑

### บทนำ

#### ๑.๑ บทนำ

ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๕๓ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมทั้งมีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๓๐ “(๕) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี”

ดังนั้น เพื่อการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทิน จึงขอรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เพื่อให้ประชาชนได้ทราบแนวโน้มของการดำเนินงานของปีงบประมาณ ๒๕๖๖ และมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบลพิเทิน

#### ๑.๒ วัตถุประสงค์ของรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน

- (๑) เพื่อแสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี
- (๒) เพื่อเป็นข้อมูลของปีงบประมาณ ๒๕๖๖
- (๓) เพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น
- (๔) เพื่อให้การติดตามประเมินผลสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มีความสะดวกมากขึ้น

#### ๑.๓ ประโยชน์ของรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน

- (๑) เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
- (๒) ทำให้การดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลพิเทิน มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น
- (๓) ทำให้การใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลพิเทินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
- (๔) ทำให้การติดตามและประเมินผลสิ้นปีงบประมาณมีความสะดวก และรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

ส่วนที่ ๒ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

## การติดตามผลการดำเนินงานตามข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

### ๑. สรุปผลการติดตามผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

#### ๑.๑ โครงการที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ -๒๕๗๐) และที่แก้ไขครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ได้กำหนดโครงการที่ดำเนินการภายใน ๕ ปี ดังนี้

ยุทธศาสตร์	2566		2567		2568		2569		2570	
	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	9	2,510,000.00	9	2,510,000.00	9	2,510,000.00	9	2,510,000.00	9	2,510,000.00
การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และการมีส่วนร่วมของประชาชน	18	950,000.00	18	950,000.00	18	950,000.00	18	950,000.00	18	950,000.00
การพัฒนาด้านการศึกษาและส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น	57	40,764,440.00	57	40,764,440.00	57	40,764,440.00	57	40,764,440.00	57	40,764,440.00
การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและการส่งเสริมสุขภาพของประชาชน	45	19,645,000.00	45	19,645,000.00	45	19,645,000.00	45	19,645,000.00	45	19,645,000.00
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ	108	307,025,000.00	108	307,025,000.00	108	307,025,000.00	108	307,025,000.00	108	307,025,000.00
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	39	7,865,000.00	39	7,865,000.00	39	7,865,000.00	39	7,865,000.00	39	7,865,000.00
รวม	276	378,759,440.00	276	378,759,440.00	276	378,759,440.00	276	378,759,440.00	276	378,759,440.00

โครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๘๑ โครงการ งบประมาณ ๑๙,๕๑๑,๙๕๐ บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณตามข้อบัญญัติ
๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๑๒	๕,๕๑๘,๐๐๐.๐๐
๒. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชนและการแก้ไขปัญหาความยากจน	๔	๙๕,๐๐๐
๓. ด้านสังคมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต	๑๕	๑๐,๗๑๙,๖๙๑.๐๐
๔. ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น	๒๘	๙,๗๑๗,๐๘๔.๐๐
๕. ด้านการบริหารจัดการที่ดีและความมั่นคง	๕	๑๑๘,๐๐๐.๐๐
๖. ด้านการจัดทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑	๓๗,๕๐๐.๐๐
<b>รวม</b>	<b>๖๕</b>	<b>๒๖,๒๐๕,๒๗๕.๐๐</b>

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ -๒๕๗๐) และที่แก้ไขครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ พ.ศ. ๒๕๖๖ แยกเป็นรายหมู่บ้าน ดังนี้

## ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

### **หมู่ที่ ๑ บ้านข่าลิง**

๑. โครงการบุกเบิกถนนสายข่าลิง - บ้านแก่ว้า หมู่ ๑ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๕.๐๐  
งบประมาณ ๒๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๒. โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกสายข่าลิง - เจาะบ้าน หมู่ ๑ ขนาดกว้าง ๖.๐๐  
เมตร ยาว ๑,๑๕๐.๐๐ เมตร งบประมาณ ๔๙๘,๐๐๐.๐๐ บาท
๓. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข่าลิง - ส่วนใหญ่ หมู่ ๑ ขนาดกว้าง ๔.๐๐  
เมตร ยาว ๒๗๔.๐๐ เมตร งบประมาณ ๘๗๘,๐๐๐.๐๐ บาท

### **หมู่ที่ ๒ บ้านพิเทน**

๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศูนย์ศิลป์ป่าซิว - ป่ามะพร้าว หมู่ ๒ - หมู่ ๓  
ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๐.๐๐ เมตร งบประมาณ ๒๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๒. โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศูนย์ศิลป์ป่าซิว - ลาด หมู่ ๒ - หมู่ ๕  
ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๙๐.๐๐ เมตร งบประมาณ ๑,๓๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๓. โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายป่ามะพร้าว - เพาะบอ หมู่ ๓  
ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๐.๐๐ เมตร งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

### **หมู่ ๓ บ้านป่ามะพร้าว**

๑. โครงการก่อสร้างระบายน้ำสายลูโป๊ะดีแย หมู่ ๓ ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๖๗.๐๐ เมตร  
ลึก ๐.๗๕ เมตร งบประมาณ ๔๙๒,๐๐๐.๐๐ บาท

### **หมู่ ๔ บ้านบือจะ**

๑. โครงการบุกเบิกถนนลูกรัง สายกูแบยี่นุวะห์ - ทุ่งนา หมู่ ๔ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว  
๑๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๓๐ เมตร งบประมาณ ๑๒๙,๐๐๐.๐๐ บาท
๒. โครงการบุกเบิกถนนลูกรังสายกูโบร์ - ป่าแดแดแหร์ หมู่ ๔ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว  
๑๔๗.๐๐ เมตร งบประมาณ ๑๒๖,๐๐๐.๐๐ บาท

### **หมู่ ๕ บ้านบาแฆะ**

๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกูโบร์บาตูฆาเยาะ หมู่ ๕ ขนาดกว้าง ๔.๐๐  
เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร งบประมาณ ๖๗๗,๐๐๐.๐๐ บาท

### **หมู่ ๖ บ้านโต๊ะชูด**

๑. โครงการก่อสร้างศาลากูโบร์ หมู่ ๖ ตามแบบแปลนที่อบต.กำหนด งบประมาณ  
๔๐๓,๐๐๐.๐๐ บาท

### **หมู่ ๗ บ้านตือเบาะ**

๑. โครงการบุกเบิกถนนลูกรัง สายมะเจริญ หมู่ ๗ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐.๐๐  
เมตร หนา ๐.๓๐ เมตร งบประมาณ ๑๘๕,๐๐๐.๐๐ บาท

## ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชน และการแก้ไขปัญหาความยากจน

๑. โครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ซีวีปลอดภัย งบประมาณ ๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๒. โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงโคเนื้อ/โคขุน งบประมาณ  
๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๓. โครงการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืชให้แก่ประชาชน งบประมาณ ๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๔. โครงการปลูกพืชระยะสั้น ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (วันแดงโม) งบประมาณ



๒๕,๐๐๐.๐๐ บาท

หมายเหตุ: ไม่สามารถแยกโครงการเป็นรายหมู่บ้านได้ เนื่องจากเป็นโครงการในภาพรวม

**ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านสังคมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต**

๑. โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารเสริมสร้างกลไกการพัฒนาผู้สูงอายุในชุมชน งบประมาณ ๑,๓๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๒. โครงการอุดหนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) หมู่ ๑ บ้านข่าลิง งบประมาณ ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๓. โครงการอุดหนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) หมู่ ๒ บ้านพิเทน งบประมาณ ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๔. โครงการอุดหนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) หมู่ ๓ บ้านป่ามะพร้าว งบประมาณ ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๕. โครงการอุดหนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) หมู่ ๔ บ้านป้อจะ งบประมาณ ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๖. โครงการอุดหนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) หมู่ ๕ บ้านบาแฉะ งบประมาณ ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๗. โครงการอุดหนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) หมู่ ๖ บ้านโตะซูด งบประมาณ ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๘. โครงการอุดหนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) หมู่ ๗ บ้านต้อเบาะ งบประมาณ ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๙. โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ(เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ) งบประมาณ ๖,๖๐๙,๖๐๐.๐๐ บาท

๑๐. โครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ (เบี้ยยังชีพความพิการ) งบประมาณ ๒,๑๙๘,๔๐๐.๐๐ บาท

๑๑. โครงการสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์(เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์) งบประมาณ ๑๘,๐๐๐.๐๐ บาท

๑๒. โครงการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลพิเทน งบประมาณ ๑๙๔,๖๙๑.๐๐ บาท

๑๓. โครงการช่วยเหลือในการศึกษาของนักเรียนและทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาตำบลพิเทน งบประมาณ ๑๗๙,๐๐๐.๐๐ บาท

๑๔. โครงการ “มหัศจรรย์ทะเลน้ำจืดอำเภอทุ่งยางแดง” งบประมาณ ๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๑๕. โครงการปรับปรุงโรงเรียนตาดีกานูรูอลิซาน หมู่ ๓ ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด งบประมาณ ๑๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท

หมายเหตุ: ไม่สามารถแยกโครงการเป็นรายหมู่บ้านได้ เนื่องจากเป็นโครงการในภาพรวม

## ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

๑. โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตำบลพิเทน งบประมาณ ๖๕,๐๐๐.๐๐ บาท
๒. โครงการวันเด็กแห่งชาติ งบประมาณ ๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๓. โครงการสานสัมพันธ์วันสำคัญของหนู งบประมาณ ๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๔. โครงการรอมฎอนสัมพันธ์ งบประมาณ ๒๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๕. โครงการพิเทนเกมส์ งบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๖. โครงการทัศนศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียน งบประมาณ ๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๗. โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านพิเทน งบประมาณ ๙๙๒,๘๐๖.๐๐ บาท
๘. โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านบือจะ งบประมาณ ๘๔๒,๘๘๘.๐๐ บาท
๙. โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านโต๊ะชูด งบประมาณ ๙๐๐,๗๘๐.๐๐ บาท
๑๐. โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านตือเบา งบประมาณ ๑,๑๐๒,๙๑๐.๐๐ บาท
๑๑. โครงการอุดหนุนการจัดงานกิจกรรมวันเด็กโรงเรียนบ้านพิเทน งบประมาณ ๒๓,๓๐๐.๐๐ บาท
๑๒. โครงการอุดหนุนการจัดงานกิจกรรมวันเด็กโรงเรียนบ้านบือจะ งบประมาณ ๑๙,๔๐๐.๐๐ บาท
๑๓. โครงการอุดหนุนการจัดงานกิจกรรมวันเด็กโรงเรียนบ้านโต๊ะชูด งบประมาณ ๒๐,๘๐๐.๐๐ บาท
๑๔. โครงการอุดหนุนการจัดงานกิจกรรมวันเด็กโรงเรียนบ้านตือเบา งบประมาณ ๒๕,๗๐๐.๐๐ บาท
๑๕. โครงการเมล็ดสัมพันธ์ งบประมาณ ๒๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๑๖. โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ระหว่างเด็กและผู้ปกครองในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งบประมาณ ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๑๗. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา งบประมาณ ๗๙๗,๕๐๐.๐๐ บาท
๑๘. โครงการก่อสร้างลานกีฬาที่มีสียดเก่า หมู่ ๗ งบประมาณ ๕๕,๐๐๐.๐๐ บาท
๑๙. โครงการก่อสร้างอาคารออกกำลังกาย หมู่ ๔ งบประมาณ ๕๖๙,๐๐๐.๐๐ บาท
๒๐. โครงการฝึกอบรมทักษะวิทยากรในศูนย์จริยศึกษาประจำมัสยิด งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๒๑. โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนในศูนย์จริยศึกษาประจำมัสยิด งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๒๒. โครงการสนับสนุนการฝึกทักษะภาษาอาหรับ งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๒๓. โครงการปรับปรุงอัมจันทร์สนามกีฬาากลางตำบลพิเทน หมู่ ๑ บ้านข่าลิง ขนาดกว้างตามแบบแปลนที่ อบต. กำหนด งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๒๔. โครงการก่อสร้างรั้วพร้อมถนนคอนกรีตศูนย์พัฒนาเด็กเล็กยาตีมากริม งบประมาณ ๔๗๘,๐๐๐.๐๐ บาท
๒๕. โครงการปรับปรุงมัสยิดบ้านควน หมู่ ๒ ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด งบประมาณ ๖๒๕,๐๐๐.๐๐ บาท

๒๖. โครงการปรับปรุงมัสยิดบ้านป่ามะพร้าว หมู่ ๓ ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด งบประมาณ ๖๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๒๗. โครงการก่อสร้างอาคารออกกำลังกาย หมู่ ๔ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๖.๐๐ เมตร งบประมาณ ๕๖๙,๐๐๐.๐๐ บาท

๒๘. โครงการปรับปรุงโรงเรียนตาดีกานูรูลอิสลาม หมู่ ๓ งบประมาณ ๑๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท

หมายเหตุ: ไม่สามารถแยกโครงการเป็นรายหมู่บ้านได้ เนื่องจากเป็นโครงการในภาพรวม

**ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการบริหารจัดการที่ดีและความมั่นคง**

๑. โครงการประชุมประชาคมระดับตำบล งบประมาณ ๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๒. โครงการชุมชนร่วมใจป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ งบประมาณ ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๓. โครงการชุมชนร่วมใจป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ งบประมาณ ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๔. อดหนุนอำเภอทุ่งยางแดงโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) งบประมาณ ๒๘,๐๐๐.๐๐ บาท

๕. อดหนุนอำเภอทุ่งยางแดงโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภายใต้ กิจกรรม TO BE NUMBER ONE งบประมาณ ๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท

หมายเหตุ: ไม่สามารถแยกโครงการเป็นรายหมู่บ้านได้ เนื่องจากเป็นโครงการในภาพรวม

**ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

๑. อดหนุนอำเภอทุ่งยางแดงโครงการอนุรักษ์พันธุมาพื้นเมืองอำเภอทุ่งยางแดง งบประมาณ ๓๗,๕๐๐.๐๐ บาท

หมายเหตุ: ไม่สามารถแยกโครงการเป็นรายหมู่บ้านได้ เนื่องจากเป็นโครงการในภาพรวม

๑.๒.๑ ผลการดำเนินงานโครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการที่ดำเนินการเสร็จสิ้น		จำนวนโครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ		จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนโครงการที่มีการยกเลิก		จำนวนโครงการที่มีการเพิ่มเติม		จำนวนโครงการทั้งหมด	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๑๒	๑๘.๗๕	-	-	๐	๐.๐๐	-	-	-	-	๑๒	๑๓.๗๕
๒. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชนและการแก้ไขปัญหาความยากจน	๔	๖.๒๕	-	-	๕	๒๑.๗๔	-	-	-	-	๙	๑๐.๓๔
๓. ด้านสังคมและการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต	๑๕	๒๑.๘๘	-	-	๔	๒๑.๗๔	-	-	-	-	๑๙	๒๑.๘๔
๔. ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น	๒๘	๔๓.๗๕	-	-	๓	๑๓.๐๔	-	-	-	-	๓๑	๓๕.๖๓
๕. ด้านการบริหารจัดการที่ดีและความมั่นคง	๕	๗.๘๑	-	-	๗	๓๐.๔๓	-	-	-	-	๑๒	๑๓.๗๕
๖. ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	๑	๑.๕๖	-	-	๓	๑๓.๐๔	-	-	-	-	๔	๔.๖๐
<b>รวม</b>	<b>๖๕</b>	<b>๑๐๐</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>๒๓</b>	<b>๑๐๐</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>๘๗</b>	<b>๑๐๐</b>

๑.๒.๒ การใช้จ่ายงบประมาณ

องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทม มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินงานโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม ๖๕ โครงการ จำนวนเงิน ๒๖,๒๐๕,๒๗๕.๐๐ บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๖๕ โครงการ จำนวนเงิน ๒๖,๒๐๕,๒๗๕.๐๐ ล้านบาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการ	การก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามสัญญา (บาท)	โครงการ	การเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)
๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๑๒	๕,๕๑๘,๐๐๐.๐๐	๑๒	๕,๕๑๘,๐๐๐.๐๐
๒. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างการแข่งขันของระบบเศรษฐกิจชุมชนและการแก้ไขปัญหาความยากจน	๔	๙๕,๐๐๐	๔	๙๕,๐๐๐
๓. ด้านสังคมและการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต	๑๕	๑๐,๗๑๙,๖๙๑.๐๐	๑๕	๑๐,๗๑๙,๖๙๑.๐๐
๔. ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น	๒๘	๙,๗๑๗,๐๘๔.๐๐	๒๘	๙,๗๑๗,๐๘๔.๐๐
๕. ด้านการบริหารจัดการที่ดีและความมั่นคง	๕	๑๑๘,๐๐๐.๐๐	๕	๑๑๘,๐๐๐.๐๐
๖. ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	๑	๓๗,๕๐๐.๐๐	๑	๓๗,๕๐๐.๐๐
รวม	๖๕	๒๖,๒๐๕,๒๗๕.๐๐	๖๕	๒๖,๒๐๕,๒๗๕.๐๐

๑.๒.๓ รายงานโครงการที่ลงนามสัญญา เบิกจ่าย และผลการดำเนินงานโครงการ

ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตาม ข้อบัญญัติ/เทศ บัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนิน โครงการ	ปัญหา และ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
<b>ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน</b>							
๑. โครงการบูรณปฏิสังขรณ์ถนนสายท่าลิง - บ้านเก่า หมู่ ๑	๒๑๐,๐๐๐.๐๐	๒๑๐,๐๐๐.๐๐	๒๐ มิ.ย. ๖๖	๔ ก.ค. ๖๖	ดำเนินการเสร็จสิ้น	ไม่มี	ไม่มี
๒. โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกสายท่าลิง - เจาะบาน หมู่ ๑	๔๙๘,๐๐๐.๐๐	๔๙๗,๐๐๐.๐๐	๑๙ มิ.ย. ๖๖	๔ ก.ค. ๖๖	ดำเนินการเสร็จสิ้น	ไม่มี	ไม่มี
๓. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายท่าลิง - ส่วนใหญ่ หมู่ ๑	๘๗๘,๐๐๐.๐๐	๘๗๓,๐๐๐.๐๐	๒๐ มิ.ย. ๖๖	๒๐ ก.ค. ๖๖	ดำเนินการเสร็จสิ้น	ไม่มี	ไม่มี
๔. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศูนย์ศิลปาชีพ - ป่ามะพร้าว	๒๖๐,๐๐๐.๐๐	๒๖๐,๐๐๐.๐๐	๒๐ มิ.ย. ๖๖	๑๙ ก.ค. ๖๖	ดำเนินการเสร็จสิ้น	ไม่มี	ไม่มี
๕. โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศูนย์ศิลปาชีพ - ถาแล	๑,๓๖๐,๐๐๐.๐๐	๑,๓๕๕,๐๐๐.๐๐	๑๘ ก.ค. ๖๖	๑ ส.ค. ๖๖	ดำเนินการเสร็จสิ้น	ไม่มี	ไม่มี
๖. โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายป่ามะพร้าว - เพาะบ่อ	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๙๙,๐๐๐.๐๐	๒๐ ก.ค. ๖๖	๑ ส.ค. ๖๖	ดำเนินการเสร็จสิ้น	ไม่มี	ไม่มี
๗. โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำสายคูโตะตีแย หมู่ ๓	๔๙๒,๐๐๐.๐๐	๔๙๐,๐๐๐.๐๐	๑๔ ธ.ค. ๖๖	๑๑ ก.พ. ๖๖	ดำเนินการเสร็จสิ้น	ไม่มี	ไม่มี
๘. โครงการบูรณปฏิสังขรณ์สายคูแม่ยี่วาระห์ - ทุ่งนา หมู่ ๔	๑๒๙,๐๐๐.๐๐	๑๒๗,๐๐๐.๐๐	๒๖ พ.ค. ๖๖	๙ มิ.ย. ๖๖	ดำเนินการเสร็จสิ้น	ไม่มี	ไม่มี
๙. โครงการบูรณปฏิสังขรณ์สายคูโตะตีแย หมู่ ๔	๑๒๖,๐๐๐.๐๐	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐ มิ.ย. ๖๖	๒๐ ก.ค. ๖๖	ดำเนินการเสร็จสิ้น	ไม่มี	ไม่มี
๑๐. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคูโตะตีแยสายเขาเย หมู่ ๕	๖๗๗,๐๐๐.๐๐	๖๗๒,๐๐๐.๐๐	๒๐ มิ.ย. ๖๖	๒๐ ก.ค. ๖๖	ดำเนินการเสร็จสิ้น	ไม่มี	ไม่มี
๑๑. โครงการก่อสร้างศาลาทุ้งน้ำ หมู่ ๖	๔๐๓,๐๐๐.๐๐	๓๗๕,๐๐๐.๐๐	๑๔ ธ.ค. ๖๖	๑๒ พ.ย. ๖๖	ดำเนินการเสร็จสิ้น	ไม่มี	ไม่มี
๑๒. โครงการบูรณปฏิสังขรณ์สายมะเจริญ หมู่ ๗	๑๘๕,๐๐๐.๐๐	๑๘๕,๐๐๐.๐๐	๒ ก.พ. ๖๖	๑๖ ก.พ. ๖๖	ดำเนินการเสร็จสิ้น	ไม่มี	ไม่มี
<b>รวม ๑๒ โครงการ</b>	<b>๕,๕๑๘,๐๐๐.๐๐</b>	<b>๕,๔๖๓,๐๐๐.๐๐</b>					

๑๒.๓ รายงานโครงการที่ลงนามสัญญา เบิกจ่าย และผลการดำเนินโครงการ

ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตาม ข้อบัญญัติ/เทศ บัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนิน โครงการ	ปัญหา และ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
<b>ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาและเสริมสร้างขีดความสามารถของระบบเศรษฐกิจชุมชนและการแก้ไขปัญหาความยากจน</b>							
๑๓. โครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ที่วิบูลย์	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๙ ส.ค. ๖๖	๑๐ ส.ค. ๖๖	ดำเนินการเสร็จสิ้น	ไม่มี	ไม่มี
๑๔. โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงโคเนื้อ/โคขุน	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๔,๗๖๔.๐๐	๑๖ มี.ค. ๖๖	๑๖ มี.ค.๖๖	ดำเนินการเสร็จสิ้น	ไม่มี	ไม่มี
๑๕. โครงการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืชให้แก่ประชาชน	๔๐,๐๐๐.๐๐	๓๗,๑๒๔.๐๐	๑๓ มิ.ย ๖๖	๑๓ มิ.ย.๖๖	ดำเนินการเสร็จสิ้น	ไม่มี	ไม่มี
๑๖. โครงการปลูกพืชระยะสั้น ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (วันแต่จโม)	๓๗,๕๐๐.๐๐	๓๗,๕๐๐.๐๐	๒๘ เม.ย ๖๖	๒๘ เม.ย ๖๖	ดำเนินการเสร็จสิ้น	ไม่มี	ไม่มี
<b>รวม ๔ โครงการ</b>	<b>๑๐๗,๕๐๐.๐๐</b>	<b>๙๙,๓๘๘.๐๐</b>			<b>ดำเนินการเสร็จสิ้น</b>	<b>ไม่มี</b>	<b>ไม่มี</b>

๑.๒.๓ รายงานโครงการที่ลงนามสัญญา เบิกจ่าย และผลการดำเนินงานโครงการ

ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน โครงการ	ปัญหา และ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
<b>ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต</b>							
๑๓. โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารเสริมสร้างกลไกการพัฒนาผู้สูงอายุในชุมชน	๑,๓๕๐,๐๐๐.๐๐	๑,๓๕๕,๐๐๐.๐๐	๙ ส.ค ๖๖	๑๐ ส.ค ๖๖	ดำเนินการเสร็จสิ้น	ไม่มี	ไม่มี
๑๔. โครงการอุดหนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) หมู่ ๑ บ้านซำลิ่ง	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๑ ก.ย ๖๖	๑๑ ก.ย ๖๖	ดำเนินการเสร็จสิ้น	ไม่มี	ไม่มี
๑๕. โครงการอุดหนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) หมู่ ๒ บ้านพิเทน	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๑ ก.ย ๖๖	๑๑ ก.ย ๖๖	ดำเนินการเสร็จสิ้น	ไม่มี	ไม่มี
๒๐. โครงการอุดหนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) หมู่ ๓ บ้านมะพร้าว	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๑ ก.ย ๖๖	๑๑ ก.ย ๖๖	ดำเนินการเสร็จสิ้น	ไม่มี	ไม่มี
๒๑. โครงการอุดหนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) หมู่ ๔ บ้านบึงจะ	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๑ ก.ย ๖๖	๑๑ ก.ย ๖๖	ดำเนินการเสร็จสิ้น	ไม่มี	ไม่มี
๒๒. โครงการอุดหนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) หมู่ ๕ บ้านนาแหมะ	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๑ ก.ย ๖๖	๑๑ ก.ย ๖๖	ดำเนินการเสร็จสิ้น	ไม่มี	ไม่มี
๒๓. โครงการอุดหนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) หมู่ ๖ บ้านโต๊ะชูด	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๑ ก.ย ๖๖	๑๑ ก.ย ๖๖	ดำเนินการเสร็จสิ้น	ไม่มี	ไม่มี
๒๔. โครงการอุดหนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) หมู่ ๗ บ้านตือเบาะ	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๑ ก.ย ๖๖	๑๑ ก.ย ๖๖	ดำเนินการเสร็จสิ้น	ไม่มี	ไม่มี
๒๕. โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ(เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)	๖,๑๖๙,๖๐๐.๐๐	๖,๑๖๖,๑๐๐.๐๐	๑๑ ก.ย ๖๖	๑๑ ก.ย ๖๖	ดำเนินการเสร็จสิ้น	ไม่มี	ไม่มี



๑.๒.๓ รายงานโครงการที่ลงนามสัญญา เบิกจ่าย และผลการดำเนินงานโครงการ

ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน โครงการ	ปัญหา และ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต							
๒๖. โครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ (เบี้ยยังชีพพาหนะ)	๒,๒๒๓,๖๐๐.๐๐	๒,๒๒๓,๖๐๐.๐๐	๑๑ ก.ย. ๖๖	๑๑ ก.ย. ๖๖	ดำเนินการเสร็จสิ้น	ไม่มี	ไม่มี
๒๗. โครงการสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ (เบี้ยยังชีพผู้ช่วยเอดส์)	๑๘,๐๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	๑๑ ก.ย. ๖๖	๑๑ ก.ย. ๖๖	ดำเนินการเสร็จสิ้น	ไม่มี	ไม่มี
๒๘. โครงการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลพิเทน	๑๙๔,๖๙๑.๐๐	๑๙๔,๖๙๑.๐๐	๑๕ ก.พ. ๖๖	๑๕ ก.พ. ๖๖	ดำเนินการเสร็จสิ้น	ไม่มี	ไม่มี
๒๙. โครงการช่วยเหลือในการศึกษาของนักเรียนและทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาตำบลพิเทน	๔๗,๐๐๐.๐๐	๔๖,๑๒๐.๐๐	๒๐ มี.ค. ๖๖	๒๐ มี.ค. ๖๖	ดำเนินการเสร็จสิ้น	ไม่มี	ไม่มี
๓๐. โครงการ “มหัศจรรย์ทะเลน้ำจืดอำเภอทุ่งยางแดง”	๓๗,๕๐๐.๐๐	๓๗,๕๐๐.๐๐	๒๘ เม.ย. ๖๖	๒๘ เม.ย. ๖๖	ดำเนินการเสร็จสิ้น	ไม่มี	ไม่มี
๓๑. โครงการปรับปรุงโรงเรียนตาดีกาญจนะสถาน หมู่ ๓	๑๗๐,๐๐๐.๐๐	๑๗๐,๐๐๐.๐๐	๒๓ มี.ค. ๖๖	๒๑ พ.ค. ๖๖	ดำเนินการเสร็จสิ้น	ไม่มี	ไม่มี
<b>รวม ๑๕ โครงการ</b>	<b>๑๐,๓๕๐,๓๙๑.๐๐</b>	<b>๑๐,๓๒๕,๐๑๑.๐๐</b>					

๑.๒.๓ รายงานโครงการที่ลงนามสัญญา เบิกจ่าย และผลการดำเนินงานโครงการ

ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงานโครงการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
<b>ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น</b>							
๓๒. โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตำบลพิเทิน	๖๕,๐๐๐.๐๐	๖๕,๐๐๐.๐๐	-	๑๕ มิ.ย ๖๖	ดำเนินการเสร็จสิ้น	ไม่มี	ไม่มี
๓๓. โครงการวันเด็กแห่งชาติ	๑๙,๐๐๐.๐๐	๑๖,๕๕๗.๐๐	๐๖ ม.ค.๖๖	๐๖ ม.ค.๖๖	ดำเนินการเสร็จสิ้น	ไม่มี	ไม่มี
๓๔. โครงการสานสัมพันธ์วันสำคัญของหนู	๗,๐๐๐.๐๐	๖,๙๕๐.๐๐	-	-	ดำเนินการเสร็จสิ้น	ไม่มี	ไม่มี
๓๕. โครงการรวมกลุ่มสัมพันธ์	๒๔๐,๐๐๐.๐๐	๒๓๙,๕๘๐.๐๐	๒๗- มี.ค ๖๖	๗ เม.ย ๖๖	ดำเนินการเสร็จสิ้น	ไม่มี	ไม่มี
๓๖. โครงการพิเทินเกมส์	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๗๗,๘๐๗.๐๐	๑๒-๒๑ ก.ค ๖๖	๒๑ ก.ค.๖๖	ดำเนินการเสร็จสิ้น	ไม่มี	ไม่มี
๓๗. โครงการทัศนศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียน	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๐ ก.พ. ๖๖	๒๐ ก.พ. ๖๖	ดำเนินการเสร็จสิ้น	ไม่มี	ไม่มี
๓๘. โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียนบ้านพิเทิน	๙๙๒,๘๐๖.๐๐	๙๙๒,๘๐๖.๐๐	-	๒๘ เม.ย ๖๖	ดำเนินการเสร็จสิ้น	ไม่มี	ไม่มี
๓๙. โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียนบ้านบ่อจระ	๘๔๒,๘๘๘.๐๐	๘๔๒,๕๕๘.๐๐	-	๒๘ เม.ย ๖๖	ดำเนินการเสร็จสิ้น	ไม่มี	ไม่มี
๔๐. โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียนบ้านใต้ชชุด	๙๐๐,๗๘๐.๐๐	๙๐๐,๗๘๐.๐๐	-	๒๘ เม.ย ๖๖	ดำเนินการเสร็จสิ้น	ไม่มี	ไม่มี
๔๑. โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียนบ้านต่อเปาะ	๑,๑๐๒,๙๑๐.๐๐	๑,๑๐๒,๙๑๐.๐๐	-	๒๘ เม.ย ๖๖	ดำเนินการเสร็จสิ้น	ไม่มี	ไม่มี
๔๒. โครงการอุดหนุนการจัดงานกิจกรรมวันเด็กโรงเรียนบ้านพิเทิน	๒๓,๓๐๐.๐๐	๒๒,๙๐๐.๐๐	-	๒๘ เม.ย ๖๖	ดำเนินการเสร็จสิ้น	ไม่มี	ไม่มี
๔๓. โครงการอุดหนุนการจัดงานกิจกรรมวันเด็กโรงเรียนบ้านบ่อจระ	๑๙,๔๐๐.๐๐	๑๙,๔๐๐.๐๐	-	๒๘ เม.ย ๖๖	ดำเนินการเสร็จสิ้น	ไม่มี	ไม่มี
๔๔. โครงการอุดหนุนการจัดงานกิจกรรมวันเด็กโรงเรียนบ้านใต้ชชุด	๒๐,๘๐๐.๐๐	๒๐,๗๐๐.๐๐	-	๒๘ เม.ย ๖๖	ดำเนินการเสร็จสิ้น	ไม่มี	ไม่มี
๔๕. โครงการอุดหนุนการจัดงานกิจกรรมวันเด็กโรงเรียนบ้านต่อเปาะ	๒๕,๗๐๐.๐๐	๒๕,๒๐๐.๐๐	-	๒๘ เม.ย ๖๖	ดำเนินการเสร็จสิ้น	ไม่มี	ไม่มี
๔๖. โครงการจัดงานแม่ลิตตำบลพิเทินประจำปี	๒๔๐,๐๐๐.๐๐	๒๔๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๘ เม.ย ๖๖	ดำเนินการเสร็จสิ้น	ไม่มี	ไม่มี

๑.๒๓ รายงานโครงการที่ลงนามสัญญา เบิกจ่าย และผลการดำเนินโครงการ

ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน โครงการ	ปัญหา และ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
<b>ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น</b>							
๔๗. โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ระหว่างเด็กและผู้ปกครองในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๕ ก.พ. ๖๖		ดำเนินการเสร็จสิ้น	ไม่มี	ไม่มี
๔๘. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	๗๑๙,๕๐๐.๐๐	๗๑๙,๒๕๐.๐๐	๓๐ ก.ย. ๖๖		ดำเนินการเสร็จสิ้น	ไม่มี	ไม่มี
๔๙. โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ หมู่ ๗	๕๕,๐๐๐.๐๐	๕๕,๐๐๐.๐๐	๒ ก.พ. ๖๖		ดำเนินการเสร็จสิ้น	ไม่มี	ไม่มี
๕๐. โครงการก่อสร้างอาคารออกกำลังกาย หมู่ ๔	๕๖๙,๐๐๐.๐๐	๕๖๕,๐๐๐.๐๐	๑๒ ส.ค. ๖๖		ดำเนินการเสร็จสิ้น	ไม่มี	ไม่มี
๕๑. โครงการฝึกอบรมทักษะวิชาการในศูนย์วิจัยศึกษาประจำมัสยิด	๒๒,๗๔๐.๐๐	๒๒,๖๑๔.๐๐	๑๕ มิ.ย. ๖๖		ดำเนินการเสร็จสิ้น	ไม่มี	ไม่มี
๕๒. โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนในศูนย์วิจัยศึกษาประจำมัสยิด	๒๒,๗๔๐.๐๐	๒๒,๖๑๔.๐๐	๑๕ มิ.ย. ๖๖		ดำเนินการเสร็จสิ้น	ไม่มี	ไม่มี
๕๓. โครงการสนับสนุนการฝึกทักษะภาษาอาหรับ	๑๐๖,๔๙๐.๐๐	๑๐๕,๔๑๔.๐๐	๘ พ.ค. ๖๖		ดำเนินการเสร็จสิ้น	ไม่มี	ไม่มี
๕๔. โครงการปรับปรุงอู่จันทน์ทรสนมกีฬากลางตำบลพิเทน หมู่ ๑ บ้านซาลิง	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๙๕,๐๐๐.๐๐	๒๗ พ.ค. ๖๖		ดำเนินการเสร็จสิ้น	ไม่มี	ไม่มี
๕๕. โครงการก่อสร้างรั้วพร้อมถนนคอนกรีตศูนย์พัฒนาเด็กเล็กยามมาริม	๔๗๘,๐๐๐.๐๐	๔๗๘,๐๐๐.๐๐	๑๑ ส.ค. ๖๖		ดำเนินการเสร็จสิ้น	ไม่มี	ไม่มี
๕๖. โครงการปรับปรุงมัสยิดบ้านควน หมู่ ๒	๖๓๕,๐๐๐.๐๐	๖๒๕,๐๐๐.๐๐	๓๐ ส.ค. ๖๖		ดำเนินการเสร็จสิ้น	ไม่มี	ไม่มี
๕๗. โครงการปรับปรุงมัสยิดบ้านป่านะพรวัว หมู่ ๓	๖๒๕,๐๐๐.๐๐	๖๒๕,๐๐๐.๐๐	๒๓ มี.ค. ๖๖		ดำเนินการเสร็จสิ้น	ไม่มี	ไม่มี
๕๘. โครงการก่อสร้างอาคารออกกำลังกาย หมู่ ๔	๕๖๙,๐๐๐.๐๐	๕๖๕,๐๐๐.๐๐	๑๒ ส.ค. ๖๖		ดำเนินการเสร็จสิ้น	ไม่มี	ไม่มี
๕๙. โครงการปรับปรุงโรงเรียนตึกกามรุณอิสาน หมู่ ๓	๑๗๐,๐๐๐.๐๐	๑๗๐,๐๐๐.๐๐	๒๓ มี.ค. ๖๖		ดำเนินการเสร็จสิ้น	ไม่มี	ไม่มี
๖๐. โครงการประชุมประชาคมระดับตำบล	๑๐,๐๐๐.๐๐	๙,๖๖๔.๐๐	๗ มี.ค. ๖๖		ดำเนินการเสร็จสิ้น	ไม่มี	ไม่มี
๖๑. โครงการชุมชนร่วมใจป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๘,๒๗๖.๐๐	๑๓-๑๖ เม.ย. ๖๖		ดำเนินการเสร็จสิ้น	ไม่มี	ไม่มี

๑.๒.๓ รายงานโครงการที่ลงนามสัญญา เบิกจ่าย และผลการดำเนินโครงการ

ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน	ปัญหา และ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
<b>ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น</b>							
๖๒. โครงการชุมชนร่วมใจป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๙,๕๑๒.๐๐			ดำเนินการเสร็จสิ้น	ไม่มี	ไม่มี
๖๓. อุดหนุนอำเภอทุ่งยางแดงโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานีที่กลาง)	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐			ดำเนินการเสร็จสิ้น	ไม่มี	ไม่มี
๖๔. อุดหนุนอำเภอทุ่งยางแดงโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภายใต้กิจกรรม TO BE NUMBER ONE	๔๐,๐๐๐.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐			ดำเนินการเสร็จสิ้น	ไม่มี	ไม่มี
<b>รวม ๕ โครงการ</b>	<b>๑๒๐,๐๐๐.๐๐</b>	<b>๑๑๙,๕๒๒.๐๐</b>			ดำเนินการเสร็จสิ้น	ไม่มี	ไม่มี
<b>ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</b>							
๖๕. อุดหนุนอำเภอทุ่งยางแดงโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริของ	๓๗,๕๐๐.๐๐	๓๗,๕๐๐.๐๐			ดำเนินการเสร็จสิ้น	ไม่มี	ไม่มี
<b>รวม ๑ โครงการ</b>	<b>๓๗,๕๐๐.๐๐</b>	<b>๓๗,๕๐๐.๐๐</b>			ดำเนินการเสร็จสิ้น	ไม่มี	ไม่มี
<b>รวมทั้งหมด ๖๕ โครงการ</b>	<b>๑๕๘,๐๐๐.๐๐</b>	<b>๑๕๘,๐๑๒,๓๙๔.๐๐</b>			ดำเนินการเสร็จสิ้น	ไม่มี	ไม่มี

๑๒.๔ ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับการอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบประมาณ ข้อบัญญัติ/เทศ บัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนิน โครงการ	ปัญหา และ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบวแฉะ - ส่วนลำไย พร้อมก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ บ้านบวแฉะ		๖,๙๙๕,๐๐๐.๐๐	๑๑ ม.ค. ๖๖ ๑๑ ก.ค. ๖๖	ดำเนินการเสร็จสิ้น	ไม่มี	ไม่มี
๒. โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต พร้อมก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข่าลิง - เจาะบวแฉะ หมู่ที่ ๑		๙,๙๘๐,๐๐๐.๐๐	๒๙ ส.ค. ๖๖ ๒๖ ธ.ค. ๖๖	ดำเนินการเสร็จสิ้น	ไม่มี	ไม่มี
๓. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและควบคุมไฟฟ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		๑๘,๗๐๐.๐๐	๒๐ ส.ค. ๖๖ ๒๐ ส.ค. ๖๖	ดำเนินการเสร็จสิ้น	ไม่มี	ไม่มี
<b>รวม ๒ โครงการ</b>		<b>๑๖,๙๕๕,๗๐๐.๐๐</b>				

# ภาคผนวก



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน  
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๓๐ “(๕) ผู้บริหารท้องถิ่น เสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลา ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี”

ดังนั้น เพื่อการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน จึงขอรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เพื่อให้ประชาชนได้ทราบแนวโน้มการดำเนินงานของปีงบประมาณ ๒๕๖๖ และมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลพิเทนต่อไป

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายชาฮาร์ดีง นิเร๊ะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน